

**Harmonogram realizacji prac podczas remontu dróg gminnych poprzez nawieszenie i utwardzenie mieszanką z kruszonego betonu i cegły.  
Założono wydajność na 1m<sup>3</sup> nawierzchni w ilości 1,9 tony.**

Lp.	Miejsce wbudowania	Powierzchnia do wbudowania	Szacunkowa ilość wbudowanej mieszanki przy gr. 0,12m	Uwagi
1	Dzierżązna – do żwirowni	400 x 3,5m = 1400m <sup>2</sup>	319,2	
2	Dzierżązna – w kierunku działek na sprzedaż	400x3m = 1200m <sup>2</sup>	273,6	
3	Dzierżązna – od drogi asfaltowej do Państwa Kolków	300x3m = 900m <sup>2</sup>	205,2	
4	Popłacin – Jastrząbek	100x3,5m = 350m <sup>2</sup>	79,8	
5	Soczewka – naprzeciwko cmentarza	100x4,0m = 400m <sup>2</sup>	91,2	
6	Brwilno Dolne – zjazd z drogi krajowej naprzeciwko Wiesława Kozłowskiego	30x4,0m = 1200m <sup>2</sup>	27,4	
7	Nowy Duninów – Plac Strażacki	150x3m = 450m <sup>2</sup>	102,6	
8	Karolewo – Koło Marka	150x3m = 450m <sup>2</sup>	102,6	
9	Karolewo – droga na Grodziska	150x3m = 450m <sup>2</sup>	102,6	
10	Trzcianno – od drogi wojewódzkiej	250x3m = 750m <sup>2</sup>	171,0	
11	Lipianki – od nowej drogi powiatowej do drogi w gminie Baruchowo	300x4m = 1200m <sup>2</sup>	273,0	
12	Soczewka od parku do stancy wędkarskiej	150m		
13	Wola Brwileńska – od składu opału do lasu	Naprawa punktowa		
		<b>7670</b>	<b>1749</b>	